



Journal de Bibracte

N° 145

OCTOBRE 2019

Pâture du couvent

Au cœur des vestiges du couvent du XIV^{ème} siècle, il y a un cloître que nous avons désherbé pour le préparer au prochain printemps. L'été, les digitales et les plantes vivaces sont laissées afin d'apporter couleurs et gaieté au site pour les nombreux visiteurs. Ces plantes se ressement toutes seules, donc tout

est arraché hormis le rosier rustique et le cyprès implantés par nos soins il y a quelques années.

Sur les extérieurs des vestiges de la basilique se trouvant à la Pâture du Couvent, des talus ont été formés par le service technique de Bibracte. Nous avons été chargé d'apporter une couche

d'environ 10 cm d'épaisseur de terre végétale. Nous aurons pour tâche de ressemer ces talus afin d'en végétaliser les abords.



Hivernage de PC2

Loïc, Franck et Jean-Louis ont participé avec le service technique de Bibracte (Bruno et David) à la mise en hivernage définitive de PC 2.

Après que l'équipe, sous la direction de Pierre, ait réalisé des cheminements sur les bermes dans la fouille en vermiculite coffrée (béton léger),

nous avons pu tôler l'ensemble de PC 2 afin de protéger les vestiges n'étant plus couverts par les abris. Un tôleage au raz du sol est donc privilégié ayant plus de points d'appui pour répartir le poids d'éventuelles chutes de neige abondantes. La surface de ce chantier est de plus ou moins 80 mètres carrés.

Les bâches des abris sont entièrement retirées pendant l'hiver. Suivant la quantité de neige, la structure risquerait de céder du fait de ses longs portants en aluminium. A l'avenir, un projet de couvrir entièrement la Domus PC2 dans le même esprit que la Pâture du Couvent est prévu.

Lettre d'information
du chantier d'insertion



TREMP LIN
Homme et Patrimoine

TREMP LIN Homme et Patrimoine
Espace Revermont
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
<http://www.tremplinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>
<https://fr-fr.facebook.com/tremplinhp>

Avec le concours de



Union européenne
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen



Enclos PC 14 - Compte-rendu de la visite des travaux par les maîtres d'œuvre

Le cabinet d'architecture, du patrimoine et de l'urbanisme, l'atelier « MULTIPLE » est venu de Grenoble constater l'avancement des travaux et la qualité de réalisation à PC 14. Nous vous partageons ci-dessous des extraits de leur compte-rendu.

Avancement des travaux

Les remontages des murs ont débutés courant mai 2019 en commençant par l'angle sud-ouest et [progressant] sur le mur nord de PC 14. La campagne 2019 se termine au droit du seuil situé au milieu du mur nord de PC 14. Soit un linéaire de 66m environ.

Il a été mis en œuvre conformément aux prescriptions de l'atelier « MULTIPLE », précisées lors de la réunion du 28 juin 2019 : soit le remontage des maçonneries d'environ 50cm au-dessus du sol, la réalisation de l'assise supérieure de telle sorte qu'elle suive le relief du site et la mise en œuvre d'un mortier d'interface.

Constat des travaux

[Nettoyage du mortier antique, purge] des blocs descellés, qui sont ensuite reposés (...) à l'identique. En cas de manque ponctuel, un moellon (pierre d'angle) est mis en place pour assurer une assise homogène du mur. Réalisa-

tion d'un mortier hydraulique teinté, sur l'épaisseur du mur et en retrait des parements. Ce mortier est un marqueur de la limite entre niveau archéologique et niveau remonté. Il forme également une barrière contre les remontées capillaires qui se produisent dans le mortier de terre situé en partie inférieure des maçonneries. Le mortier hydrofuge en partie supérieure du mur est réalisé pour éviter les infiltrations d'eau dans le mur. (...) Dans sa mise en œuvre, le mortier ne doit pas être lissé mais conserver un aspect rugueux. Les joints en parement sont traités en creux, avec peu de mortier.

