

Août 2013

Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine  
Maison Tiger  
Hameau médiéval de Brancion  
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION  
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30  
tremlinhp@tremlinhp.com  
<http://www.tremlinhp.com>  
<http://www.tourdubost.com>

## Commune de Fley

### Présentation :

En juillet, s'est déroulé le premier chantier de restauration confié à l'équipe du chantier d'insertion nouvellement formée, à **Fley**.

Fley est une petite commune au sud-ouest de Chalon-sur-Saône, située dans le canton de Buxy. L'équipe est formée de 12 personnes et de deux encadrants.

Ce chantier consiste en des travaux de restauration sur deux lavoirs : un petit lavoir à l'abandon et un lavoir nommé "les 9 fontaines".

### État initial :

Le lavoir des "9 fontaines" avait sa toiture couverte de mousse, le bassin n'était plus étanche (fuites et fissures) et la végétation était laissée sans entretien.



Le plus petit lavoir est accompagné d'un abreuvoir dont le dallage en pavés était recouvert d'une couche d'herbe et de boue le cachant totalement à la vue. Les murets qui entourent la zone étaient éboulés et la végétation était laissée sans entretien là aussi. Derrière le lavoir, se trouvait un cabanon fait de moellons qui n'était pas agréable à la vue.



## Travaux :

\* La restauration a débuté sur le lavoir des "9 fontaines" : l'équipe a tout d'abord nettoyé l'ensemble du lavoir en intérieur et en extérieur (murs, sol, bassin, végétation) puis déposé complètement la toiture pour enlever et nettoyer les tuiles.



Ensuite l'équipe a fait de la maçonnerie et des enduits : étanchéité du bassin sur l'intérieur et à l'extérieur, restauration des sols, badigeonnage des murs en blanc et peinture à l'antirouille des ferrures.



La charpente a aussi subi des interventions : remplacement de quelques chevrons défectueux et de tous les liteaux, pour enfin remonter la toiture propre.

\* L'équipe est aussi intervenue sur le second lavoir dès la deuxième semaine de chantier, tout d'abord par un nettoyage de l'abreuvoir et du dallage en pavés pour le rendre apparent et plus présentable.



L'équipe a continué les travaux avec un débroussaillage de la zone du la-voir puis la destruction à la masse du cabanon en moellons, le montage des mu-rets en pierre sèche éboulés, pour enfin intervenir avec un peu de maçonnerie afin de refaire les joints d'étanchéité du bassin.



Un muret a aussi été maçonné en limite du dallage en pavés pour guider les écoulements d'eau de pluie et éviter une accumulation de terre sur les pavés.

État final :



Le chantier a duré 5 semaines.

**Remerciements:**

Nous remercions monsieur le maire, M. Gary, ses adjoints et le personnel mu- nicipal de Fley, pour leur accueil, leur soutien logistique, ainsi que pour le pot de fin de chantier.

Avec le concours de :

Département de Saône-et-Loire



Conseil Régional de Bourgogne



Fonds Social Européen



UNION EUROPÉENNE  
Le Fonds social européen  
Investit pour votre avenir



UT71 DIRECCTE



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PLIE Grand Chalon



Le Pays Chalonnais



Communauté de Communes  
Sud Côte Chalonnaise



Pôle-Emploi



Fondation du Patrimoine

