



Lettre d'information du chantier d'insertion

AVRIL 2010

N° 48

Domus Phoenix - La feuille du Beuvray

Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine
Siège social : Maison Rabut
Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Siège administratif :
10, Rue des Juifs
71710 MONTCENIS
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24
tremplin.hp@free.fr
<http://www.tremplinhp.com>
<http://www.tourdubost.com>

TREMLIN
Homme et Patrimoine

En ce mois d'avril, les beaux jours étant de retour, nous avons réintégré le site du « Parc aux chevaux » pour terrasser la pièce destinée à accueillir la reconstitution de l'hypocauste de la Domus PC1 dont nous avons parlé le mois dernier en évoquant la construction de la maquette.

Toute l'équipe est contente d'être à l'extérieur après avoir passé l'hiver dans nos locaux, et surtout les derniers arrivés qui découvrent leur principal lieu de travail.



Cette reconstitution partielle de l'hypocauste nécessite la fabrication des différents éléments la constituant. A savoir : les tuiles de couverture, les pilettes et les dalles de carrelage. Pour procéder au coulage de ces éléments, des cadres en bois de dimensions définies destinés à servir de moules ont été fabriqués. Ces pièces sont élaborées à base de ciment blanc pour résister au gel, de sable, de fibre de verre pour les plus grandes et de colorants jaunes / ocre / rouge. Les colorants ont été choisis pour obtenir une teinte se rapprochant le plus possible de la terre cuite, dont quelques fragments nous ont été donnés comme base. Pour arriver à un résultat, plusieurs essais, en modifiant les dosage de pigments, ont été nécessaires. Les pièces obtenues sont plus ou moins teintées pour reproduire les différents dégradés de couleur dû à la variation de température de cuisson des originaux. Une fois les résultats jugés satisfaisants et validés par les responsables de Bibracte, nous avons procédé au coulage des briques de pilettes. Une fois démoulées ces dernières sont patinées à l'aide d'une brosse et les arrêtes sont ébarbées. Ce travail effectué nous procédons à leur assemblage à l'aide d'un mortier fait d'un mélange de cran et de chaux.





L'hiver fort rigoureux à provoqué d'importants dégâts au bassin de la Domus PC1. De gros blocs de granit constituant les parois de celui-ci se sont désolidarisés et sont tombés. Il nous a fallu décaisser tout le tour du bassin et procéder au remontage des blocs en retrouvant leur place d'origine. Nous avons réfléchi pour tout remettre en place pour ne pas se blesser, les pierres étant assez lourde. Une fois ces dernières montées à leur place, nous avons utilisé une planche et une masse pour régler l'alignement. Après quelques efforts tout à été remis en place pour les visiteurs.



Avec le concours de :

Conseil Général de la Nièvre



Direction Départementale
Du Travail de l'Emploi et de la
Formation Professionnelle



Fonds Social Européen



Direction Régionale des Affaires
Culturelles De Bourgogne



Pôle-Emploi



Sur le chantier de Tremplin Homme et Patrimoine de Brancion une salle à l'espace Revermont va être destinée à exposer des maquettes montrant différentes techniques utilisées sur les chantiers. C'est pour cela que cet hiver nous avons fabriqué des maquettes de mur en pierres sèches. Ce mois-ci, nous nous sommes chargés de représenter le clayonnage miniature (haie de branches de châtaigniers tressées)...

