

Liste des chantiers réalisés par l'équipe  
du Pays Chalonnais  
Juillet 2010 à Juin 2011

- Page 2 : Chenôves : lavoir et abreuvoir des Filletières, calvaire de Chenôves ;
- Page 3 : Germagny : lavoir de la Guye, puits, et deux calvaires ;
- Pages 4 et 5 : Sainte-Hélène : lavoir et abreuvoir du bourg, abreuvoir de Vallerat, puits Jeannin et fontaine-abreuvoir Chambroye ;
- Page 5 : Culles-les-Roches : lavoir Sous La Roche ;
- Page 6 : Bissey-sous-Cruchaud : lavoir du Clou à Cruchaud ;
- Page 7 : Buxy : lavoir communal ;
- Page 7 : Moroges : lavoir de Cercot ;
- Page 8 : Saint-Boil : lavoir du bourg ;
- Page 9 : Saules : lavoir du village ;
- Page 9 : Villeneuve-en-Montagne : calvaire du bourg ;
- Page 10 : Saint-Martin-du-Tartre : lavoir et abreuvoir de Maizeray.

*Pause pique-nique pour l'équipe . Nous avons croisé des lieux très agréables durant l'année...*



*A Sainte-Hélène  
(en haut et ci-  
contre) et aux Fil-  
letières (en bas)*



Contact :

TREMLIN Homme et Patrimoine  
Siège social : Maison Rabut  
Brancion  
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION  
Siège administratif :  
10, Rue des Juifs  
71710 MONTCENIS  
Tél. / Fax : 03 85 80 42 24  
tremplin.hp@free.fr  
<http://www.tremplinhp.com>  
<http://www.tourdubost.com>



## Chenôves : restauration du lavoir des Filletières : juillet 2010

Première action de l'équipe, ce lavoir nécessitait une grosse reprise, notamment au niveau de la charpente et de la toiture.



Bien que non prévu dans le cahier des charges, l'équipe a également procédé à la rénovation de l'abreuvoir joutant le lavoir; ainsi l'ensemble est désormais restauré.



Enfin, la commune nous a demandé de bien vouloir restaurer le calvaire du bourg de Chenôves ; il en avait bien besoin, ainsi que le mur l'entourant.





## Germagny : août et septembre 2010



Pour ce chantier, il a fallu de l'imagination, car l'aspect de ce lavoir était peu engageant de prime abord : fait de matériaux peu nobles, tagué et délaissé, il y avait beaucoup de travail afin de

le mettre en valeur. Après un bel enduit et un toit de petites tuiles plates, il a meilleure allure.

Mais il a été nécessaire de construire de toutes pièces un mur de soutènement de la terre, ainsi que de daller le sol afin d'éviter que les fréquentes montées d'eau de la Guye n'abîment le travail réalisé.



A Germagny encore, nous sommes intervenus sur d'autres lieux de la commune : le puits de la place éponyme, qui nécessitait une reprise des maçonneries, ainsi que deux calvaires, qui avaient besoin, d'un bon nettoyage à la brosse métallique.





## Ste Hélène : septembre et octobre 2010



Dans cette commune, quatre sites étaient à restaurer, et la commune est vaste...

Tout d'abord, le lavoir du bourg, avec son abreuvoir accolé. Beaucoup de joints à réaliser... Afin de mener à bien la restauration, l'équipe a dé-

cidé d'elle-même de refaire le dessus de la fontaine à l'aide de dalles de pierre, alors qu'il était en ciment. Les escaliers ont de plus été reconstruits, et la découverte d'une grande surface dallée devant le lavoir est une belle surprise.



Ensuite, au lieu-dit Vallerat, c'est un abreuvoir du milieu du XIXème siècle qui a été mis en valeur : nouveaux joints, à

la chaux plutôt qu'au ciment, nettoyage et dallage. Là encore, le résultat est surprenant.



Enfin, nous avons procédé à la restauration et à la mise en ordre de marche de fontaines à chapelets : ici, le puits Jean-nin :





## Ste Hélène : septembre et octobre 2010 (suite et fin)

Et, pour terminer sur Ste Hélène, la fon-



taine-abreuvoir Chambroye, située au lieu-dit Sermesse, remise en état de fonctionnement et dallée devant. Ces chantiers, assez éloignés les uns des autres, nous ont valu beaucoup d'allers-retours...

## Culles-les-Roches : octobre 2010

Ce lavoir, pourtant encore en eau, demandait néanmoins une restauration d'ampleur : charpente, couverture, et surtout peinture. C'est un chantier plus technique que les autres, du fait de la réalisation de l'enduit peint du mur mitoyen avec la propriété voisine : il a fallu restitué les fausses briques et les motifs des pierres d'angles.

De plus, des ouvrages de ferronnerie plus adaptés et permettant de sécuriser les abords



ont été réalisés par un artisan.

Un massif de fleurs, le mur mitoyen et une pompe à bras murale ont été réalisés.



Ce chantier n'a pas été achevé dans les temps prévus du fait que les tuiles existantes ont été nettoyées et démoussées à la main plutôt que remplacées en totalité : cela a pris beaucoup de temps, mais le rendu est plus agréable à l'œil.



## Bissey-sous-Cruchaud : lavoir du clou à Cruchaud : janvier et avril 2011

Ici, les photos d'avant-après parlent d'elles-mêmes... Ce n'était pourtant pas le lavoir initialement prévu de restaurer dans la commune de Bissey sous Cru-



chaud, mais, sur proposition du Maire et accord de l'équipe, le sauvetage s'imposait rapidement. En effet, presque tout a été à reconstruire : murs, charpente, couverture, et réfection de l'abreuvoir.

Le plus dur sur ce chantier fut d'affronter les éléments : pluie, boue, neige, gel, ainsi que l'accès au site, par un chemin pentu le long duquel il a fallu transporter le groupe électrogène...



Puis une belle surprise nous attendait sous les broussailles : une belle fontaine,

qui alimente l'abreuvoir par l'intermédiaire d'une auge de pierre.



Ce type de travaux est très valorisant pour l'équipe, vu le résultat visuel concret.



## **Buxy : janvier 2011**

Cette fois-ci, moins de technique : l'équipe est aguerrie à ce type de travaux : remplacement de pièces de charpente, couverture, et restauration des joints, mais cette fois-ci au ciment, ne s'agissant que de retouches. Bien que le lavoir ne soit plus en eau, le bassin a tout de même été restauré afin d'être rendu étanche.



## **Moroges : mai et juin 2011**

Un joli lavoir que celui de Cercot, à flanc de colline, en direction du Mont Avril. Une bonne remise à niveau était là aussi urgente : charpente, en totalité, couverture à l'aide de tuiles mécaniques, et des reprises de maçonnerie.



C'est à l'occasion de l'inauguration de ce chantier, qui a eu lieu le dernier jour de l'opération du Pays Chalonnais, que l'équipe s'est séparée pour de nouvelles aventures, avec, pour certains, des débouchés sur un contrat de travail ou le passage du permis de conduire.



## Saint-Boil : janvier à avril 2011



Le chantier le plus long de notre



campagne 2010-2011. En effet, il y a, au même endroit, le lavoir, couvert, et un bassin à l'arrière. Il était prévu de remplacer quelques pièces de charpente, mais, lors du démontage,

il est apparu des dégâts beaucoup plus importants, qui ont nécessité une quasi-reconstruction. En plus, et ce n'était pas prévu, l'architecte a demandé que la charpente soit en totalité peinte.

Quant au bassin à l'arrière, son curage, la présence de nombreuses remontées d'eau qu'il a fallu canaliser et l'aménagement paysager ont fait exploser le temps initialement prévu pour ce chantier. Enfin, la complexité du toit, à 4



pans et avec des noues de zinc a fait beaucoup parler pour la mise au point de la bonne technique. Cependant, après le passage du ferronnier, le résultat en valait bien la peine.





## Saules : juin 2011

Un bel endroit pour passer le mois de juin : ce lavoir, en sortie de bourg en direction de Culles était à l'abandon, et subissait les assauts de l'eau et de la boue de la colline et de la route le longeant...



En retirant la terre, surprise : le mur du lavoir se poursuivait à l'arrière de la fontaine couverte : le nouvel accès au lavoir se fera donc par là, avec quatre marches neuves,

l'ancien escalier, trop proche de la route, sera



condamné par l'abreuvoir de pierre placé là. De nouvelles

portes et une

nouvelle pompe de style ancien complètent la restauration de la maçonnerie.



## Villeneuve-en-Montagne : juin 2011

Un petit chantier, l'un des derniers de l'équipe, pour le « sauvetage » du calvaire de la grand' place. Nous pensions initialement que le fût était fendu, et avons prévu de déposer la pierre et de la ferrailer de part en part à l'aide de tiges en inox.



Mais seule la partie externe de la pierre se décollait en fait : après avoir retiré les morceaux menaçant de tomber et purgé les parties pourries, nous avons reconstitué le plus possible le puzzle avec les pièces récupérées.





## Saint-Martin-du-Tartre :

Intervention expresse pour cause de fin de contrat pour l'équipe : la restauration complète prendrait beaucoup plus de temps que prévu : en effet, l'environnement du lavoir est également à prendre en compte : mur de soutènement, dallage autour, abreuvoir, pompe, citerne...

De plus, le lavoir lui-même se révèle



en assez mauvais état concernant les maçonneries.

Mais avec un bon nettoyage à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, le piquetage du mur au-dessus de l'abreuvoir, il a tout de même meilleure allure!



### Les acteurs des travaux de restauration

David MELEY : technicien.

Frédéric ROINSOL : assistant pédagogique.

Abdelkrim MAHDAOUI, Eric MORNET, Christian GREGOIRE, Manuel DA SILVA FERREIRA, Didier JOURDAN, Hassen DHOUMIR, Michel ARNOUX, Larbi LAKROUT, Julien FARISY, Abdelkader MESSAH, Arthur MANOUKIAN et notre regretté Pascal GUICHARD, parti en cours d'action pour cause de santé lors du chantier de Culles.

Avec le concours de :

Conseil Général de Saône-et-Loire



Conseil Régional de Bourgogne



Fonds Social Européen



UNION EUROPÉENNE  
Le Fonds social européen  
Investit pour votre avenir



UT71 DIRECCTE



PLIE Grand Chalon



Le Pays Chalonnais



Communauté de Communes  
Sud Côte Chalonnaise



Pôle-Emploi



Fondation du Patrimoine

